

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			盐池县城区新建公共卫生间及改造垃圾中转站项目						
主管部门			11642126010155866X			实施单位	盐池县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	360	360	105.2121	10	29.23%	3
			其中:当年财政拨款	360	360	105.2121	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	年初设定目标:改善人民群众生产生活环境,新建1座垃圾转运站、新建1座公共卫生间、改造现有垃圾转运站7座。					年度总体目标完成情况综述:改善人民群众生产生活环境,新建1座垃圾转运站、新建1座公共卫生间、改造现有垃圾转运站7座。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分 析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	新建垃圾转运站	1座	1座	4	4	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			新建公共卫生间	1座	1座	3	3		
			改造现有垃圾转运站	7座	7座	3	3		
		质量指标 (10分)	验收合格率	100%	0%	0	0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	按期完成率	100%	95%	10	9.5		
		成本指标 (10分)	财政投入资金	控制在批复500万元内	控制在批复500万元内	10	10		
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标(20分)	创造干净、整洁的城市宜居环境	有利于	有利于	10	9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			带动低收入人群就业	有利于	有利于	10	9		
		生态效益 指标(10分)	有利于改善当地生态环境	有利于	有利于	10	9		
		可持续 影响指标 (10分)	营造良好市容市貌,也管理机制的课持续性	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标(20分)	居民对垃圾收集的满意度	100%	90%	20	18	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	87.5	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。