

盐池县草原实验站

盐池县草原实验站《宁夏农牧交错带温性草原生态系统定位观测研究站配套附属工程》 建设项目 2021 年度绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2021 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26 号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我站开展了安全生产技术咨询服务项目 2021 年度绩效自评工作。现报告如下：

一、绩效目标下达情况

2021 年县财政局下达我站《宁夏农牧交错带温性草原生态系统定位观测研究站配套附属工程》建设项目资金，金额为 199.66 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。盐财（预）指标[2021]1 号文件，指标金额 199.66 万元。

2、项目资金执行情况分析。盐池县草原实验站《宁夏农牧交错带温性草原生态系统定位观测研究站配套附属工程》建设项目资金 199.66 万元，2021 年底支付资金 147.88 万元，预计项目期限结束支付完毕。

3、项目资金管理情况分析。财务严格执行资金相关管

理办法进行账务处理，使项目资金合理使用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

宁夏农牧交错带温性草原生态系统定位观测研究站配套附属工程建设项目。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。在项目建设期内，完成工程咨询；设计、勘测，场地平整、垫方 15532 平米；建设门房、库房 221.2 平米；完成生态站室外道路硬化 400 米；完成生态站室外采暖工程 100 米；室外给排水工程 120 米。

(2) 质量指标。项目验收合格率 100%。

(3) 时效指标。项目建设期限 2021 年 8 至 2022 年 6 月。

(4) 成本指标。工程咨询；设计、勘测，场地平整、垫方费、工程建设费等 147.88 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标。增强群众草原保护意识、合理保护和利用草原。

(2) 可持续影响指标。对草原生态系统趋于稳定的影响，按照项目要求按期交付，长期使用。

3、满意度指标完成情况分析。

周边群众满意度达到 96%。

附件：部门项目支出绩效自评表





附件2											
盐池县本级部门项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		宁夏农牧交错带温性草原生态系统定位观测研究站配套附属工程建设项目									
主管部门					实施单位		宁夏盐池工业园区管理委员会				
项目资金 (万元; 10分)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		199.66		199.66		147.88		74.00%	7.5
		其中: 财政拨款		199.66		199.66		147.88		74%	7.5
		上年结账资金									
		其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	目标1: 完成; 宁夏农牧交错带温性草原生态系统定位观测研究站配套附属工程建设(门房、库房建设221.2平米); 完成生态站室外道路硬化400米; 完成生态站室外采暖工程100米; 室外给排水工程120米 目标3: 工程咨询费; 设计费勘测费; 项目预备费等;					目标2: 场地平整、垫方15532平米;					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	未完成原因分析		
	产出 指标 (40分)	数量指标	新建门房、库房; 新建道路; 新建室外采暖管道; 新建室外给排水管道。	门房、库房建设221.2平米; 道路建设400米; 室外采暖工程100米; 室外给排水工程120米	主体已全部完工, 剩余打尾工程	10	9				
			平整土地、垫方面积	15532平米	15532平米						
			完成配套工程建设其他事项	完成配套工程建设其他事项	完成招标代理; 项目设计、审查监测。						
		质量指标	工程建设项目验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分, 未达标	疫情原因		
		时效指标	配套工程建设、土地平整、	75%	75%	10	10				
		成本指标	指标1: 新建门房、库房221.2平米; 新建室外道路400米; 新建室外采暖管道100米; 新建室外给排水管道120米。	124.71万	75%	10	9				
	指标2: 土地平整, 垫方。15532㎡		57.76万	100%							
			指标3: 完成配套工程建设其他事项	17.19	95%						
	效益 指标 (40分)	经济效益指标(选填)					10	10	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% (含)来记分。		
社会效益指标(必填)		指标1: 增强群众草原保护意识	增强			10	10				
		指标2: 合理保护和利用草原	合理								
可持续影响指标(必填)		指标1: 对草原生态系统趋于稳定的影响, 按照项目要求	按期交付, 长期使用			10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥96%	达到预期目标		10	10				
总分: 100 得分: 93											

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。