

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		盐池县革命烈士纪念馆旅游基础设施改造提升建设项目								
主管部门						实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	200万元	200万元	200万元	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	200万元	200万元	200万元	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	成功将盐池县革命历史纪念园创建为国家 4A级旅游景区				成功将盐池县革命历史纪念园创建为国家 4A级旅游景区					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	停车场改造提升		1项	1项	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			旅游公共厕所改造提升		1项	1项				
			标识标牌		1项	1项				
			雕塑整合及分类垃圾桶		1项	1项				
		质量指标	盐池革命历史纪念园成功创建成为国家4A级旅游景区		成功创建	成功创建	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			时效指标	2021年9月23日成功创建		2021-9-23	2021-9-23	10		10
		成本指标	指标1：停车场改造提升		200万元	200万元	10	10		
			指标2：旅游公共厕所改造提升							
			指标3：标识标牌							
			指标4：雕塑整合及分类垃圾桶							
	效益 指标	经济效益 指标	拉动旅游消费，增加旅游收入，带动盐池旅游业发展		明显提升	明显提升	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益 指标	提高革命历史纪念园基础设施水平，提升景区服务质量。		明显提升	明显提升	20	20		
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥98%	≥98%	5	5	同效益指标得分计算方式。	
			游客满意度		≥98%	≥98%	5	5		
总 分						100	100			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。