

附件3

# 2022年老旧小区改造配套基础设施建设—石油公司家属楼等老旧小区建设项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称			2022年老旧小区改造配套基础设施建设—石油公司家属楼等老旧小区建设项目				
中央主管部门							
地方主管部门			11642126010155866X		资金使用单位	盐池县住房和城乡建设局	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）	
			年度资金总额：				
			其中：中央财政资金		2210	2210	100%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况					情况说明	存在问题和改进措施	
			分配科学性				
			下达及时性			及时	
			拨付合规性			合规	
			使用规范性			严格按照资金管理办法使用	
			执行准确性			准确	
			预算绩效管理情况			良好	
			支出责任履行情况			资金执行率100%	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	本年度将完成对石油公司家属楼等老旧小区及其周边道路配套设施改造建设。新建沥青混凝土车行道路面 15847平方米、人行道4186平方米；新建给水主管道1740米、雨水主管道1680米、污水主管道 1680米、供热管道1760米；铺装硬化面积12347平方米。通过对该项目建设，将加快城市管网建设，改善居民生活环境质量，为城市居民提供环境优美、出行安全的生活环境。				本年度将完成对石油公司家属楼等老旧小区及其周边道路配套设施改造建设。新建沥青混凝土车行道路面 15847平方米、人行道4186平方米；新建给水主管道1740米、雨水主管道1680米、污水主管道 1680米、供热管道1760米；铺装硬化面积12347平方米。通过对该项目建设，将加快城市管网建设，改善居民生活环境质量，为城市居民提供环境优美、出行安全的生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	沥青混凝土车行道路面		15847平方米	15847平方米	
			沥青混凝土人行道路面		4186平方米	4186平方米	
			给水管道		1740米	1740米	
			雨水工程		1680米	1680米	
			污水工程		1680米	1680米	
			供热管道		1760米	1760米	
			改造道路		12347平方米	12347平方米	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	
		成本指标	财政投入资金额		控制在批复概算投资4280.04万	控制在批复概算投资4280.04	
	效益指标	经济效益指标	提高群众获得感、幸福感		有利于	有利于	
			城市承载力、宜居性		有利提升	有利提升	
		社会效益指标	改善居民生活条件，促进经济社会平稳健康发展。		有所提升	有所提升	
		生态效益指标	减少水环境的污染，保护水环境		有利于	有利于	
		可持续影响指标	城市管网和居民生活环境		持续改善	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90%	90%	
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。