

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			盐池县花海巷道路及人行道提升改造项目（整合项目）						
主管部门			11642126010155866X			实施单位	盐池县住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	120	120	120	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	年初设定目标：对沿花海巷两侧对林苑小区，农业局家属楼，经贸局家属楼、农牧局家属楼、农检小区及芙蓉园东区共6个小区进行整合改造。通过整合改造，加强城市基础设施建设，强化城市市容环境、社会秩序、服务质量等方面的建设和管理，不断提高城市的文明程度和市民素质，从而塑造现代的城市文明形象。					年度总体目标完成情况综述：对沿花海巷两侧对林苑小区，农业局家属楼，经贸局家属楼、农牧局家属楼、农检小区及芙蓉园东区共6个小区进行整合改造。通过整合改造，加强城市基础设施建设，强化城市市容环境、社会秩序、服务质量等方面的建设和管理，不断提高城市的文明程度和市民素质，从而塑造现代的城市文明形象。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值（A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （40分）	数量指标 （10分）	整合改造小区数	≥6个	6个	10	10	完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按B/A或 A/B×该指标分值记 分。	
		质量指标 （10分）	验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标， 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的100-80%（含） 、80-50%（含） 、50-0%来记分。	
		时效指标 （10分）	项目按期完成率	100%	95%	10	9	2. 若为定量指标， 完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按B/A或 A/B×该指标分值记 分。	
		成本指标 （10分）	财政投入资金额	控制在概 算批复 345.17万 元内	控制在概算 批复345.17 万元内	10	10		
	效益 指标 （40分）	经济效益 指标 （10分）	带动周边产业发展	有所提升	有所提升	10	9	1. 若为定性指标， 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的100-80%（含） 、80-50%（含） 、50-0%来记分。	
		社会效益 指标 （10分）	改善居民居住条件和 环境	显著提升	有所提升	10	9	2. 若为定量指标， 完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按B/A或 A/B×该指标分值记 分。	
		生态效益 指标 （10分）	居民生活环境	显著提升	有所提升	10	9		
		可持续 影响指标 （10分）	城市基础设施	长期	长期	10	10		
	满意度指 标 （20分）	服务对象 满意度 指标 （20分）	收益群众满意度	100%	98%	20	19	同效益指标得分计 算方式。	
	总 分						100	95	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。