

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			盐池县御景园、佳兴苑小区周边破损基础设施维修改造工程						
主管部门			11642126010155866X			实施单位		盐池县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	260	260	233.52351	10	89.82%	9
			其中:当年财政拨款	260	260	233.52351	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	年初设定目标:完成维修改造(一)振兴路建设内容为(总长74米);(二)振远街建设内容为(总长550米);三)平安大道建设内容为(总长270米)。预期达到进一步改善盐池县城市道路交通条件、完善全县路网结构、方便市民日常出行等					年度总体目标完成情况综述:完成维修改造(一)振兴路建设内容为(总长74米);(二)振远街建设内容为(总长550米);三)平安大道建设内容为(总长270米)。预期达到进一步改善盐池县城市道路交通条件、完善全县路网结构、方便市民日常出行等			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	基础设施维修改造长度	894米	894米	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	完工及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标 (10分)	项目总成本	控制在概算投资399.11万元	控制在概算投资399.11万元	10	10		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标 (10分)	促进周边经济发展	有利于	有利于	10	9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益 指标 (10分)	改善城市基础设施,极大的方便市民生活	有利于	有利于	10	9		
		生态效益 指标 (10分)	改善城市面貌,美化环境	有利于	有利于	10	9		
		可持续 影响指标 (10分)	道路硬化使用寿命	20年	20年	10	10		
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标 (20分)	受益群众满意度	100%	90%	20	18	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	95	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。