

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			盐池县城区基础设施零星维修改造项目						
主管部门			11642126010155866X			实施单位	盐池县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	240	240	214.785726	10	89.49%	9
			其中:当年财政拨款	240	240	214.785726	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	年初设定目标:改善人民群众生产生活环境,树框更换、新铺整平更换花岗岩、道路沥青灌缝等。					年度总体目标完成情况综述:改善人民群众生产生活环境,树框更换、新铺整平更换花岗岩、道路沥青灌缝等。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	新铺更换整平花岗岩	12410m²	12410m²	3	3	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			树框更换	190套	190套	3	3		
			道路沥青灌缝	48700m	48700m	4	4		
		质量指标 (10分)	验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值	
		时效指标 (10分)	完成时间	2022年10月	2022年10月	10	10		
		成本指标 (10分)	项目投资总成本	批复概算831.16万元	批复概算831.16万元	10	10		
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (10分)	再塑和美化城镇形象	改善	改善	10	9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值	
		经济效益 指标 (10分)	促进周边经济发展	有利于	有利于	10	9		
		生态效益 指标 (10分)	排水防涝、防洪、污水垃圾处理、消防及道路交通等	显著	明显	10	8		
		可持续影响指标 (10分)	设施使用寿命	20年	20年	10	10		
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度 指标 (20分)	周边群众满意度	100%	90%	20	18	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	94		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。