

盐池县革命烈士纪念园旅游基础设施改造提升建设项目绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县财政局《关于开展 2021 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26 号）要求，我局组织相关人员对实施的“盐池县革命烈士纪念园旅游基础设施改造提升建设项目”旅游项目以奖代补管理办法兑现奖补项目”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县革命烈士纪念园旅游基础设施改造提升建设项目资金预算和绩效目标情况

1、2021 年下达我局盐池县革命烈士纪念园旅游基础设施改造提升建设项目资金共 200 万元。

2、主要绩效目标：成功将盐池县革命烈士纪念园创建为国家 4A 级旅游景区。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县革命烈士纪念园旅游基础设施改造提升建设项目预算和绩效目标情况

根据盐财〔预〕指标〔2021〕457 号文件要求，盐池县革命烈士纪念园旅游基础设施改造提升建设项目资金预算安排

200 万元，全部为财政拨款，盐池县革命烈士纪念园旅游基础设施改造提升建设项目 2021 年资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

盐池县革命烈士纪念园旅游基础设施改造提升建设项目下达资金 200 万元，实际到位资金 200 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2021 年盐池县革命烈士纪念园旅游基础设施改造提升建设项目资金已全部安排到位，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2021 年实际总支出金额 200 万元，无资金结余，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

盐池县革命烈士纪念园旅游基础设施改造提升建设项目专项资金严格按照《专项资金管理办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整；在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

二、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：停车场改造提升、旅游公共厕所改造提升、标识标牌、雕塑整合及分类垃圾桶。

（2）质量指标：盐池革命烈士纪念园成功创建成为国家4A级旅游景区。

（3）时效指标：2021年9月23日盐池革命烈士纪念园成功创建成为国家4A级旅游景区。

（4）成本指标：停车场改造提升、旅游公共厕所改造提升、标识标牌、雕塑整合及分类垃圾桶。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：拉动旅游消费，增加旅游收入，带动盐池旅游业发展。

（2）社会效益：提高革命烈士纪念园基础设施水平，提升景区服务质量。

3、满意度指标完成情况分析

群众满意度 $\geq 98\%$ ，游客满意度 $\geq 98\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年度盐池县革命烈士纪念园旅游基础设施改造提升建设项目已全部落实，不存在偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，该项目自评指标得分 100 分。

（二）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

盐池县文化旅游广电局

2022 年 5 月 19 日