

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		35个居民小区绿化补植项目							
主管部门		盐池县盐州路街道办事处			实施单位	盐池县盐州路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	259.79万元	98.55万元	10	99%	9		
	其中:当年财政拨款	0	100万元	98.55万元	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成35个小区裸露土地绿化补植,绿化面积约125157.2平方米。				完成35个小区裸露土地绿化补植,绿化面积约125157.2平方米。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	对裸露土地进行绿化补植	35个居民小区	35个居民小区	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			绿化补植面积	187亩	187亩	10	10		
		质量 指标	补植成活率	95%	尚未验收	10	8	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	种植已完成,成活率于次年进行验收。
			居民小区绿化面积	125157.2平方米	125157.2平方米	10	10		
		时效 指标	绿化补植完后时间	2022年5月	2022年5月	10	10		
		成本 指标	居民小区绿化补植成本、管护成本	100万元	98.55万元	10	10		本项目属于跨年度项目。
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会 效益 指标	改善小区面貌和人居环境,提高居民生活质量。	持续	持续	10	10		
		生态 效益 指标							
可持 续影 响指 标		改善县城环境,吸收空气污染,降低噪音污染。保持城市生态系统平衡。	不断改善	不断改善	10	10			
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	辖区居民对小区绿化的满意度	≥95%	96%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
总 分						100	98		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。