

宁夏保障性安居工程 2022 年第二批城镇老旧小区改造配套基础设施建设中央预算内投资计划绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			保障性安居工程（老旧小区改造）							
下达部门			盐池县发展和改革局 盐池县住房和城乡建设局							
下还中央预算内投资（万元）			2210							
总体目标	预期目标					实际完成情况				
	年初设定目标:对老旧小区及其周边道路进行配套基础设施改造建设。新建沥青混凝土车行道路面15847平方米、人行道4186平方米；新建给水主管道1740米、雨水主管道1680米、污水主管道1680米、供热管道1760米；铺装硬化面积12347平方米。					年度总体目标完成情况综述： 完成对石油公司家属楼等老旧小区及其周边道路配套基础设施改造建设。新建沥青混凝土车行道路面15847平方米、人行道4186平方米；新建给水主管道1740米、雨水主管道1680米、污水主管道1680米、供热管道1760米；铺装硬化面积12347平方米。通过对该项目建设，将加快城市管网建设，改善居民生活环境质量，为城市居民提供环境优美、出行安全的生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	实施效果指标（30分）	产出指标（20分）	支持项目个数	1个	1个	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			下达中央预算内投资	2210万元	2210万元	5	5			
			按时完成目标任务	一年内	一年内	10	9			
		效益指标（10分）	居民满意度	有效提高	有效提高	10	8			
	过程管理指标（70分）	计划管理指标（20分）	投资计划分解（转发）用时（≤个工作日）	30	30	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			“两个责任”按项目落实到位率（≥%）	100%	100%	10	10			
		资金管理指标（20分）	中央预算内投资支付率（≥%）	65%	100%	10	10			
			总投资完成率（≥%）	80%	51.64%	10	6			
		项目管理指标（10分）	项目开工率（≥%）	100%	100%	10	10			
			超规模、超标准、超概算项目比例（≤%）	0	0	10	10			
		监督检查指标（10分）	审计、督查、巡视等指出问题项目比例（≤%）	0	0	10	10			
	总 分						100	93		