

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | | 池县城北盐洲绿道建设项目 | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|--|-------------|--|-------------|
| 主管部门 | | | 11642126010155866X | | | 实施单位 | 盐池县住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 230 | 230 | 135.6445 | 10 | 58.98% | 6 |
| | | | 其中:当年财政拨款 | 230 | 230 | 135.6445 | — | — | |
| | | | 上年结转资金 | | | | — | — | |
| | | | 其他资金 | | | | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 年初设定目标:本项目完成道路长度2501.18米,绿道驿站共5处。通过建设本项目将提升道路交通条件,服务百姓休闲健身,保护生态环境。 | | | | | 年度总体目标完成情况综述:本年度完成道路长度2501.18米,绿道驿站共5处。通过建设本项目将提升道路交通条件,服务百姓休闲健身,保护生态环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 道路长度 | 2501.18米 | 2501.18米 | 5 | 5 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | | 绿道驿站 | 5处 | 5处 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 分部工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | 时效指标 (10分) | 工程竣工时间 | 2022年9月 | 2023年 | 10 | 8 | | |
| | | 成本指标 (10分) | 财政投入资金额 | 控制在概算批复230万元内 | 控制在概算批复230万元内 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 (10分) | 带动周边产业发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | 社会效益指标 (10分) | 提高群众获得感、幸福感 | 有利于 | 有利于 | 5 | 5 | | |
| | | | 服务百姓休闲健身 | 有利于 | 有利于 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 (10分) | 保护生态环境 | 显著提升 | 有所提升 | 10 | 9 | | |
| | | 可持续影响指标 (10分) | 生态环境改善 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 受益群众满意度 | 100% | 95% | 20 | 18 | 同效益指标得分计算方式。 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。