

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 宁夏公安厅石油公安局大水坑派出所和盐池县公安局大水坑派出所建设用房建设项目 | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------|------|--|-------------------------|
| 主管部门 | | 盐池县财政局 | | 实施单位 | 盐池县公安局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 300 | 300 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 绩效目标:为深入贯彻落实全国公安工作会议精神,加强派出所建设、夯实基层基础。新建综合楼2栋,总建筑面积3,896平方米,其中:1#楼2,515.03平方米,2#楼1,379.62平方米;配套完成道路、围墙、硬化铺装、外网管线等工程建设。建成后改善辖区治安环境,增强队伍战斗力、提高为民服务质量、维护社会治安工作、加强油区违法犯罪打击力度,推动无房派出所建设。 | | | 年底总体目标完成情况综述:为深入贯彻落实全国公安工作会议精神,加强派出所建设、夯实基层基础。新建综合楼2栋,总建筑面积3,896平方米,其中:1#楼2,515.03平方米,2#楼1,379.62平方米;配套完成道路、围墙、硬化铺装、外网管线等工程建设。建成后改善辖区治安环境,增强队伍战斗力、提高为民服务质量、维护社会治安工作、加强油区违法犯罪打击力度,推动无房派出所建设。 | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 (A) | 全年 实际值 (B) | 分值 | 得分 | 得分 计算方法 | 偏差 原因分析 及改进 措施 |
| 产出 指标 (40 分) | 数量 指标 (10分) | 指标1:新建综合楼2栋,总建筑面积3,896平方米, | 1#楼2,515.03平方米,2#楼1,379.62平方米 | 1#楼2,515.03平方米,2#楼1,379.62平方米 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | 质量 指标 (10分) | 指标1:工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | 指标2:施工安全事故发生起数 | 0 | 0 | 5 | 5 | | |
| | 时效 指标 (10分) | 指标1:项目按期开工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 成本 指标 (10分) | 指标1:工程建设投资成本占比 | 300万元,占比16% | 300万元 | 10 | 10 | | | |
| 效益 指标 (40 分) | 社会 效益 指标 (20 分) | 指标1:改善辖区治安环境 | 改善提升 | 改善提升 | 7 | 7 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | 指标2:改善派出所民辅警生活及办公环境 | 保障提高 | 保障提高 | 6 | 6 | | |
| | | 指标3:增强打击辖区涉油犯罪力度 | 效果显著 | 效果显著 | 7 | 7 | | |
| | 可持 续 影响 指标 (20分) | 指标1:辖区社会治安防控水平和治安治理能力 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | | |
| 满意 度 指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度 指 标 (10 分) | 指标1:提高执法公信力,让人民群众感受到法律公平正义 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。