

# 城北生态水系饮马河河道清淤疏浚工程 2023 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标批复下达情况

年度中由县级资金安排下达 2023 年城北生态水系饮马河河道清淤疏浚工程资金预算和绩效目标情况。

根据盐财预（公共预算）〔2023〕258 号文件要求，下达资金 605500 元。结合主要绩效目标将预算指标 605500 元，全部用于城北生态水系饮马河河道清淤疏浚工程费用。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1、项目资金到位情况分析。

财政资金到位 605500 元，全部用于城北生态水系饮马河河道清淤疏浚工程费用。

#### 2、项目资金执行情况分析。

截止目前县财政到位资金 605500 元，支付率 100%。

#### 3、项目资金管理情况分析。

在资金管理方面，我局严格按照国家和自治区财政厅等相关部门的资金管理要求，将所有资金纳入国库集中支付，严格按照工程进度支付工程款，确保专款专用，杜绝挪用和挤占资金的现象发生。

### （二）绩效指标完成情况分析。

#### 1、产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

完成疏浚沟道总长 3.54km、平均清淤深度 1.2m，已全

部验收合格。

## （2）质量指标。

工程验收合格率为 100%，确保了工程能够达到改善饮马河河道两岸周边环境，优化城镇的生活环境、投资环境，提升地块价值，为旅游业发展提供良好的环境基础，继而促进盐池县的经济的发展，具有良好的综合生态效益。

## （3）时效指标。

项目于 2023 年 8 月 4 日前完成，完成及时率达到了 100%。

## （4）成本指标。

城北生态水系饮马河河道清淤疏浚工程共计投资 605437.77 元，完成率 100%。

## 2、效益指标完成情况分析。

### （1）经济效益

通过疏浚沟道、护坡平整及新建阻水坝，为后期水质提升及绿化种植提供基础条件，效果明显。

### （2）社会效益。

有效促进社会稳定和经济发展，效果明显，同时改善了生态环境，提高城市了品位，为招商引资促进经济发展提供广阔的空间。

### （3）生态效益。

有效解决水系周边环境卫生“脏、乱、差”等问题，效果明显。

### （4）可持续影响。

有效的优化城镇的生活环境、投资环境，提升地块价值，为旅游业发展提供良好的环境基础，效果明显。

## 3、满意度指标完成情况

饮马河河道两岸受益群众总体满意度大于 90%，工程实施后，解决了水系周边环境卫生“脏、乱、差”等问题。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

#### **（一）自评结果。**

绩效评价中，经过对评价资料、财务资料和统计数据的认真分析和核查，城北生态水系饮马河河道清淤疏浚工程绩效自评评价结果为合格。

#### **（二）评价结论。**

在资金使用方面，严格制定和执行了《盐池县财政资金使用管理办法》及有关水利发展资金管理办法、财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费情况发生。在运维项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了运维项目建设，达到了运行维修目标。有力促进了全县经济社会发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

#### **（三）对评价结果应用和公开情况。**

通过我县 2023 年实施项目自评显示项目的产出指标、各项效益指标均达到了预期目标，群众满意度达到 90%，项目的实施对保护我县水土资源，改善生态环境，维护地方经济发展具有重要的作用。

### **五、其他需要说明的问题**

无