

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称		盐池县第七小学建设项目							
主管部门		盐池县人民政府			实施单位	盐池县教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		520	520	482.896944	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款		520	520	482.896944	—	93%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：通过2021、2022年“薄改质量提升”专项资金、教育费附加、地方政府新增一般债券（第二批）资金和新建盐池县第七小学，为全面改善该学校办学条件夯实了基础，可从根本上解决县城义务教育阶段学校大班额及进城务工随迁子女入学难等问题，满足县城富春山居、豪宸府等住宅区和五堡村、八堡村、滩羊小镇等学生就近入学。				目标：通过2021、2022年“薄改质量提升”专项资金、教育费附加、地方政府新增一般债券（第二批）资金和新建盐池县第七小学，为全面改善该学校办学条件夯实了基础，可从根本上解决县城义务教育阶段学校大班额及进城务工随迁子女入学难等问题，满足县城富春山居、豪宸府等住宅区和五堡村、八堡村、滩羊小镇等学生就近入学。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	新建教学用房面积	14996平方米	14996平方米	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	剩余资金2024年执行
			新建300米塑胶环形运动场面积	9150平方米	9150平方米				
			新建道路硬化、停车场面积	8000平方米	8000平方米				
			新建绿地面积	6000平方米	6000平方米				
			购置设施设备	5460台套件	5460台套件				
		质量指标 (10分)	工程竣工、设备采购验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			工程量、设备采购完成率	100%	100%				
			工程完工、设备采购后利用率	100%	100%				
		时效指标 (10分)	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标 (10分)	盐池县第七小学建设项目计划总投资	8760.3万元	8760.3万元	10	10		
			2021、2022年“薄改质量提升”项目校舍建设专项资金	3280万元	3280万元				
			2022年地方政府新增一般债券（第二批）资金	810万元	810万元				
			2022年教育费附加资金	799万元	799万元				
			2023年教育费附加资金	520万元	520万元				
			县财政配套资金	3351.3万元	3351.3万元				
			工程单位造价	4275元/平方米	4275元/平方米				
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标（10分）	指标1：			10	8	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益 指标（10分）	为全面改善该学校办学条件夯实了基础，可从根本上解决县城义务教育阶段学校大班额及进城务工随迁子女入学难等问题	有效改善	有效改善	10	10		
		生态效益 指标（10分）	指标1：			10	8		
		可持续 影响指标（10分）	使用期限	30年以上	30年以上	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标（10分）	学生满意度	≥90%	≥90%	10	9	同效益指标得分计算方式。	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%				
			教师满意度	≥90%	≥90%				
			学校满意度	≥90%	≥90%				
总 分					100	94			

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。  
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。  
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。