

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称			盐池县交通运输局危货运输停车场项目						
主管部门			盐池县人民政府			实施单位	盐池县交通运输局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	200	200	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	0	200	200	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	我县化工企业较多, 为服务园区及周边化工企业和园区实有危货运输车辆较多, 过境或有业务来往危货运输车辆日均达千辆以上, 根据区、市关于危货营运车辆停放管理规定和实际需求, 承接县域内危货运输辆放、维修、管理等业务。					支付完成危货运输停车场项目资金200万元			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1: 建设危货运输停车场	55258.98m²	55258.98m²	5	5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 危货运输车辆停泊车位	208个	208个	5	5		
		质量指标 (10分)	指标1: 项目(工程)验收合格率 (100%)	100%	100%	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 资金使用合规性	是	是	5	5		
		时效指标 (10分)	指标1: 按期完成投资	是	是	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1: 危货运输停车场建设项目资金	200万元	200万元	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (10分)	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益 指标 (10分)	指标1: 解决园区内危货车辆停放问题	有效解决	有效解决	10	10		
		生态效益 指标 (10分)	指标1: 建设项目符合环评审批要求	符合	符合	10	10		
		可持续影响指标 (10分)	指标1: 有效规范园区内危货车辆停放	提升	提升	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	指标1: 群众及车辆使用人群众满意度	≥85%	≥85%	10	9.5	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	99.5		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。