

盐池县城关社区卫生服务中心

2024 年度新建业务用房（预租房）项目 绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2024 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2025〕17 号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我单位开展了盐池县 2024 年度项目资金绩效自评工作。现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达建业务用房（预租房）项目资金预算和绩效目标情况。

年初未下达资金。

（二）年度中由县级资金安排下达 2024 年新建业务用房（预租房）项目资金预算和绩效目标情况。

2024 年申请县财政新建业务用房（预租房）项目预算资金为 24.56 万元，盐财预〔公共预算〕2024 第 128 号文件下达预算批复资金 24.56 万元。

改善科室设置，使趋于合理和完善，改善我中心医疗环境，增强我中心对疾病的预防和治疗能力，更好的满足居民就医需求，对社区卫生服务中心的可持续发展、医疗环境的提升和维护

社会稳定有积极推动作用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2024 年新建业务用房（预制房）项目预算资金 24.56 万元，2024 年到位资金 24.56 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。

2024 年新建业务用房（预制房）项目预算资金 2024 实际总支出为 24.56 万元，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析。

（1）项目资金为财政一体化系统管理，按照文件要求拨付给盐池县城关社区卫生服务中心，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查、监督。

（2）严格执行财务制度，做到项目资金专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初批复及年度中由县级资金安排的项目绩效目标及指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

业务用房 4 间，用房面积 138.32 m²。

（2）质量指标。

房屋验收合格。

（3）时效指标。

项目完成时间 90 天，资金支付率 100%。

(4) 成本指标。

房屋费用支付 24.56 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

该项目无经济效益。

(2) 社会效益。

中心医疗服务及就医水平提高，群众就医感便捷度及满意度提升。我中心 2024 年全年门诊就诊 13.42 万人次，其中：社区卫生服务中心 8.10 万人次；各社区卫生服务站 5.32 万人次。

(3) 生态效益。

该项目无生态效益。

(4) 可持续影响。

业务用房可使用年限 ≥ 10 年，政策机制能够长期维持。

3、满意度指标完成情况分析。

2024 年盐池县城关社区卫生服务中心广泛深入地听取居民意见，切实解决居民健康中的突出问题，不断改善居民就医水平，细化医疗与公共卫生服务，社区居民满意度达到 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次绩效评价中，项目绩效自我评价情况较好，项目预期目标完成 100%。项目完成后将自评表及自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

该项目无其他需要说明问题。

附件：盐池县城关社区卫生服务中心 2024 年度新建业务用房（预租房）项目绩效自评表

