

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			银西铁路惠安堡站站房工程资金						
主管部门			盐池县发展和改革局			实施单位	盐池县发展和改革局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		130	130	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		130	130	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过增加惠安堡站房面积，增加旅客候车舒适度及出行满意度					通过增加惠安堡站房面积，增加旅客候车舒适度及出行满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （40分）	数量指标 （10分）	指标：增加惠安堡站房面积	500平方米	增加500平方米	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A记。	
		质量指标 （10分）	指标：分项分部工程达标率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		时效指标 （10分）	指标：项目完成时间	2025年12月23日	2025年12月23日	10	10	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 （10分）	指标：建设站房成本	130万元	年底完成130万元	10	10		
	效益指标 （40分）	社会效益指标 （20分）	指标：方便群众出行	明显提升	明显提升	20	20	同效益指标得分计算方式。	
		可持续影响指标 （20分）	指标：保证群众方便出行	长期	高效完成各项工作任务	20	20		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	指标：单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分						100	100	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。