

# 宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄项目盐环定扬水灌区盐池县黎明调蓄设施 工程项目绩效自评表



项目名称		宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄项目盐环定扬水灌区盐池县黎明调蓄设施工程							
主管部门		盐池县水务局		实施单位		盐池县水利工程建设中心			
项目资金 (万元)				预算数	执行数	分值	执行率	得分	
		资金总额:		8,401.77	8,401.77	10	100.00%	10	
		财政拨款		8,401.77	8,401.77	—	100.00%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目计划新建一座调蓄设施,为本地区6.79万亩农田提供灌溉保障,以期盐池县水土保持、水源涵养、节约用水等方面得到提升改善。				该项目完成新建一座调蓄设施,为本地区6.79万亩农田提供灌溉保障,盐池县水土保持、水源涵养、节约用水等方面均得到有效提升改善。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值(B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施
	产出 指标 (40 分)	数量 指标 (10分)	改造马一支渠长	13.28公里	13.28公里	1	1	完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按B/A 或A/B×该指标分 值 记分。	
			配套改造建筑物共47座	47座	47座	1	1		
			新建进水闸1座,配套测控一体化闸门	1座	1座	1	1		
			新建引水渠道长39米	39米	39米	1	1		
			新建入库陡坡消力池1座	1座	1座	1	1		
			新建蓄水池1座	1座	1座	1	1		
			装测控一体化闸门12套	12套	12套	1	1		
			输水塔安装钢闸门1套,安装启闭机1套	安装钢闸门1套,安装启闭机1套	安装钢闸门1套,安装启闭机1套	1	1		
			工程架设10千伏输电线路4.5公里	4.5公里	4.5公里	1	1		
			安装500千伏安变压器1台	1台	安装315千伏安变压器1台	0.5	0		
	冬用80千伏安变压器1台	1台	冬用50千伏安变压器1台	0.5	0				
	质量 指标 (10分)	项目(工程)验收	合格	合格	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2022年受疫情影响,材料及设备运输困难以及冬季停工,影响了项目完	
	时效 指标 (10分)	按合同工期完成施工	按合同工期完成施工	延期	10	0			
成本 指标 (10分)	项目资金投入	8401.766399万元	8401.766399万元	10	10				

效益指标 (40分)	社会效益 指标 (15分)	监测数据共享情况	实现数据共享	实现数据共享	5	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		突发性或偶然性水污染事件发生个数	不发生突发性或偶然性水污染事件	未发生突发性或偶然性水污染事件	5	5			
		群众环保意识提高程度	效果明显	效果明显	5	5			
	生态效益 指标 (25分)	水土保持率增长	持续增长	持续增长	5	5			
		森林覆盖率增长	得到提升	得到提升	5	5			
		草原综合植被盖度增长	得到提升	得到提升	5	5			
		湿地保护率增长	保持稳定	保持稳定	5	5			
		实际用水量节约	较为明显	较为明显	5	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	群众满意度	≥90%	92.38%	10		10	同效益指标得分计算方式。
	<b>总 分</b>					<b>100</b>		<b>89</b>	

- 注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
3.定量指标若为正向指标(即指标值为>\*\*) , 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<\*\*) , 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。