

# 盐池县冯记沟乡人民政府

---

## 盐池县冯记沟乡雨强村 2024 年乡村振兴 示范村项目绩效自评报告

根据项目资金管理相关要求，我单位组织开展了《冯记沟乡雨强村 2024 年乡村振兴示范村项目》专项资金使用绩效评价，现将项目绩效自评总结报告如下：

### 一、项目实施前置审查情况

（一）合理规划申报。村级层面通过走访群众、了解群众生产生活需求，及时召开村两委和村民代表会议，及时申报项目入库；乡级层面通过会议研究，审核确定入库项目，并委托有资质的设计公司，深入现场踏勘，编制初步设计。

（二）批复前置评审。初步设计方案是开展项目建设的重要环节，是保证工程质量和安全的重要保障。县审批部门高度重视项目的可行性条件，在批复前，邀请专家对初步设计方案中项目建设背景、目标、技术方案、投资估算进行充分论证，审查，确认项目具有可行性和可实施性，方予批复建设。

（三）建设程序规范。依据区市县相关文件要求，委托第三方中介依法依规实施公开招标，择优选择评分较高、信誉较好的施工单位承建施工。

### 二、项目概况

2024 年 3 月 27 日，盐池县审批服务管理局下达《关于批准<盐池县冯记沟乡雨强村 2024 年乡村振兴示范村项目初步设计>的批复》（盐审服管发〔2024〕82 号），批准立项建设。批复建

设内容：1.产业振兴：村集体玉米仓储烘干项目：项目占地 4750 平方米，新建加工大棚 1 座，建筑面积 1200 平方米，场地硬化 3000 平方米。室外给排水工程包括给水管 521 米，给水阀门井 1 座（1400mm\*1400mm\*2000mm），室外电力工程包括高压架空线 900 米，高压地埋电缆 22 米，组合式箱式变电站 1 台，低压电缆 250 米。围墙 205 米，场地平整及设备基础各 1 项。同时安装玉米烘干塔 1 座（120 吨/d），磅秤 1 座，玉米脱粒机 1 台（10 吨/h），多功能粉碎机 1 台，封口机 1 台，传动带、天空输送机、采样扦样机等设备。村集体生态牧场扩建项目：新建滩羊养殖棚 1 座，建筑面积 961.92 平方米，安装围栏等设施。2.生态振兴：村庄“五清”行动项目：清理村庄残垣断壁、危旧房屋、“三大堆”及垃圾等，加强村组日常村道卫生清理等。村庄人居环境整治项目：牛记口子自然村现有混凝土道路沥青罩面 2.629 公里，面包砖铺装 1030 平方米，道牙 667 米及篮球架 1 个等。

### 三、绩效目标批复下达情况

该项目批复资金585万元，资金来源为自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金450万元（盐财（农）指标〔2024〕187号），中央农村改革转移支付项目资金100万元（盐财（农）指标〔2024〕159号）及县级配套资金35万元。截至目前，该项目已完成各项指标任务，并通过竣工验收，项目绩效自评良好。

### 四、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。截止目前，已到位资金 550 万元（其中：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 450 万元，中央农村综合改革转移支付项目资金 100 万元）。

2.项目资金执行情况分析。该项目资金严格按照专款专用、

单独核算的办法管理，由施工单位根据工程进度提出申请，经项目主管部门、财务部门、分管领导、主管领导审核后，核实无误进行拨付。截至目前，到位资金 550 万元已支付 5196412.67 元（其中：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金支付 4233687.77 元，中央农村综合改革转移支付资金支付 962724.9 元）。

3.项目资金管理情况分析。根据财务管理相关要求，结合该项目的实际情况，在资金使用管理和使用上做到三个坚持：一是坚持专款专用，不截留，不挤占挪用；二是严把资金流转渠道，层层转账，实行审批制度；三是坚持项目资金结算制度，严格资金审计，确保项目资金落实到位。

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。1.产业振兴：新建加工大棚1座1200平方米；场地硬化3030平方米；室外给水工程：给水管187米，给水阀门井1座（1400mm\*1400mm\*2000mm），微型消防站1套，排水沟106.6米，铸铁盖板15米；室外电力工程：高压架空线554米，高压地埋电缆30米；组合式箱式变电站1套；围墙205米，电动伸缩大门1樘；场地平整、围栏拆除及安装；设备采购安装及其配套基础设施：玉米烘干塔基础及烘干塔设备1座（120吨/d），控风室1座，提升机地坑1座，地磅基础及100T地磅1套，扦样机基础及扦样机1台，玉米脱粒机1台（10吨/h），多功能粉碎机1台，封口机1台，传送带2条，60m天空输送机1台。村集体生态牧场扩建项目：新建滩羊养殖棚1座961.92平方米，配套围栏安装等。

2.生态振兴：清理村庄残垣断壁、危旧房屋1200立方米，“三大堆”及垃圾清理500立方米；牛记口子村混凝土道路沥青罩面2.629公里及道路两侧道牙安装，面包砖铺装1030平方米及外侧

道牙667米，广场篮球架1套。

（2）质量指标。本项目质量合规性及合格率达到100%。一是项目按照工程基本建设程序开展，无随意扩大建设规模及降低标准，建设中部分变更内容在项目建设可控范围内实施；二是在工程技术标准、施工工艺、材料质量等方面符合要求和规范标准，并且在预定的工期内完成了各项工作任务；三是在质量安全方面，能够执行安全管理制度和标准现场做到定期检查安全设施，安全操作规范等，不留存安全隐患；四是项目竣工后，由建设单位及时组织各参建单位共同进行了竣工验收，验收组一致认为，工程整体质量水平达到了预期标准，质量评定为合格。

（3）时效指标。该项目批复建设期为7个月，项目实际建设工期为2024年7月4日至2024年9月8日。在批复时限内，完成了建设内容，完成时效率为100%。

（4）成本指标。预计投资成本585万元，财务决算金额542.33万元，截止目前完成投入资金519.64万元（其中：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金支付4233687.77元，中央农村综合改革转移支付资金支付962724.9元）。

## 2.效益指标完成情况分析。

该项目建成后将在经济、生态、社会等方面发挥积极作用，取得一定效益。经济效益方面：项目建成后，不断夯实雨强村产业发展和公共基础设施提升，有序带动和促进当地产业结构调整，进一步壮大村集体经济发展。项目建成后，可满足群众就近务工需求，实现农业增效、农民增收，通过深加工烘干玉米，生态牧场养殖滩羊，实现村集体与群众“双赢共富”目标。生态效益方面：通过道路提升改造，进一步打造宜居宜业和美村庄，进而提高村民的生活质量，方便本村农产品的运输和群众出行，群

众幸福感和获得感倍增。社会效益方面：项目实施后，促进本地区生态农业发展，优化农业种植结构和农产品结构，村民观念进一步转变，科学技术得到普及推广。促进剩余劳动力向产业化、市场化方向转移，进一步调动广大农户增收致富的积极性。能够深层次挖掘土地增产潜力，增强了农户的科技意识、创新意识及市场、信息意识，促进农村经济快速可持续发展，加快社会事业的发展，对保持农村稳定起到了积极地促进作用。

### 3.满意度指标完成情况分析。

针对该项目，我们采取入户调查的形式，对该项目实施后所涉及的受益村民满意度进行满意度调查，本项目的总体满意度为 $\geq 95\%$ 。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。下一步，我乡将持续抓好项目方案制定，初设评审、项目审批及招标工作，项目中期建设、验收及后期资产移交、管理等工作，进一步加强资金管理和使用，提高资金的使用效率。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据。

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

（四）综合上述，对项目绩效评价指标进行量化评价，自评得分 97.7 分。

## 六、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

附件：项目自评表



附件2

杨美玲

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 盐池县冯记沟乡雨强村2024年乡村振兴示范村项目 |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 主管部门                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 盐池县农业农村局                 |               |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 盐池县冯记沟乡人民政府本级 |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 年初预算数         | 全年预算数        | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 分值            | 执行率                                                                                                       | 得分                                                                                                        |             |
| 项目资金<br>(万元)<br>(10分) | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 550           | 550          | 519.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10            | 94.00%                                                                                                    | 9.4                                                                                                       |             |
|                       | 其中:自治区财政衔接推进乡<br>村振兴补助资金                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 450           | 450          | 423.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —             | —                                                                                                         | —                                                                                                         |             |
|                       | 中央农村综合改革转移支付资                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 100           | 100          | 96.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —             | —                                                                                                         |                                                                                                           |             |
| 年度<br>总体<br>目标        | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |               |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       | 1. 村集体玉米仓储烘干项目:新建加工大棚1座,场地硬化3000平方米。室外给排水工程包括给水管521米,给水阀门井1座,室外电力工程包括高压架空线900米,高压地埋电缆22米,组合式箱式变电站1台,低压电缆250米。围墙205米,场地平整及设备基础各1项。同时安装天米烘干塔1座(120吨/0),磅秤1座,玉米脱粒机1合(10吨),多功能粉碎机1台,封口机1台,传动带、天空输送机、采样杆样机等设备。村集体生态牧场扩建项目:新建滩羊养殖棚1座,建筑面积961.92平方米,安装围栏等设施,村庄“五清”行动项目:清理村庄残垣断壁、危旧房屋、“三大堆”及垃圾等,加强村组日常村道卫生清理等。 |                          |               |              | 1. 村集体玉米仓储烘干项目: 新建加工大棚1座1200平方米;场地硬化3030平方米;室外给水工程: 给水管187米, 给水阀门井1座(1400mm*1400mm*2000mm), 微型消防站1套, 排水沟106.6米, 铸铁盖板15米; 室外电力工程: 高压架空线554米, 高压地埋电缆30米, 组合式箱式变电站1套; 围墙205米, 电动伸缩大门1樘; 场地平整、围栏拆除及安装; 设备采购安装及其配套设施: 玉米烘干塔基础及烘干塔设备1座(120吨/d), 控风室1座, 提升机地坑1座, 地磅基础及100T地磅1套, 杆样机基础及杆样机1台, 玉米脱粒机1台(10吨/h), 多功能粉碎机1台, 封口机1台, 传送带2条, 60m天空输送机1台。村集体生态牧场扩建项目: 新建滩羊养殖棚1座961.92平方米, 配套围栏安装等。2. 生态振兴: 清理村庄残垣断壁、危旧房屋1200立方米, “三大堆”及垃圾清理500立方米; 牛记口子村混凝土道路沥青罩面2.629公里及道路两侧道牙安装, 面包砖铺装1030平方米及外侧道牙667米, 广场篮球架1套。 |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标                     | 三级指标          | 年度指标值<br>(A) | 全年实际值<br>(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 分值            | 得分                                                                                                        | 得分计算方法                                                                                                    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                       | 产出<br>指标<br>(40分)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                     | 加工大棚          | 1座           | 1座                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10            | 10                                                                                                        | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。                                                                     |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 场地硬化          | 3000平方米      | 3030平方米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 室外给排水工程       | 1项           | 1项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 室外电力工程        | 1项           | 1项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 围墙            | 205米         | 205米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 玉米烘干塔(120吨/d) | 1座           | 1座                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 磅秤(100吨)      | 1套           | 1套                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 玉米脱粒机(10吨/h)  | 1台           | 1台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 多功能粉碎机        | 1台           | 1台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 封口机           | 1台           | 1台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 传送带           | 2条           | 2条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 天空输送机         | 1台           | 1台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 采样杆样机         | 1台           | 1台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 滩羊养殖羊棚        | 1座           | 1座                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 清理三大堆等        | 500立方米       | 500立方米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 清理残垣断壁等       | 1200立方米      | 1200立方米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 巷道修复(沥青罩面、含道) | 2.629公里      | 2.629公里                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       | 面包砖铺装                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1030平方米                  | 1030平方米       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       | 道牙                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 667米                     | 667米          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       | 篮球架                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1套                       | 1套            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 工程质量合格率                  |               | 100%         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10            | 10                                                                                                        | 1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值 |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目完成及时率                  |               | 100%         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10            | 10                                                                                                        |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
| 成本指标                  | 项目完成成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 585           | 519.64       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.8           |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
| 效益指标<br>(40分)         | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 促进产业融合,提升村集体<br>经济收入     | 100%          | 100%         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10            | 1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值 |                                                                                                           |             |
|                       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提升和完善村庄基础设施,提高<br>农民生活品质 | 100%          | 100%         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10            |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 改善农村和养殖场卫生环境,提高<br>生产条件  | 100%          | 100%         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10            |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
|                       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 持续改善群众生活生产条件覆盖<br>率      | 100%          | 95%          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.5           |                                                                                                           |                                                                                                           |             |
| 满意度指标<br>(10分)        | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 受益群众满意度                  | ≥95%          | ≥95%         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10            | 同效益指标得分计算方式                                                                                               |                                                                                                           |             |
| 总 分                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |               |              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97.7          |                                                                                                           |                                                                                                           |             |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

