

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			盐池县冯记沟乡冯记沟乡回六庄村2024年扶持发展新型农村集体经济滩鸡养殖场扩建项目						
主管部门			盐池县农业农村局			实施单位	盐池县冯记沟乡人民政府本级		
项目资金 (万元) (10分)				年初预算数	全年预算数	全年执行率	得分	执行率	得分
			年度资金总额:	100	100	99.42	10	99.42%	9.9
			其中:中央衔接资金	70	70	70			
			自治区衔接资金	30	30	29.42	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 滩鸡养殖大棚建设:新建滩鸡养殖大棚420平方米,安装扑杀蚊虫灯14盏并配套饲喂养殖设备1套,新建生产用房125.58平方米。2. 室外配套基础设施工程:新增50KVA变压器1台,10KV架空电缆450米,低压地埋电缆81.28米,给水管网40米,彩钢板围墙580米。3. 购置设备及鸡苗工程:安装脱毛设备1套,消毒设备1套,购买鸡苗2000只。					1. 新建滩鸡养殖大棚420平方米,安装扑杀蚊虫灯; 2. 配套饲喂养殖设备1套,配套新增钢板水箱一套; 3. 新建生产用房125.58平方米; 4. 室外配套基础设施工程:50KVA变压器1台; 5. 10KV架空电缆450米; 6. 低压地埋电缆87.96米; 7. 给水管网40米; 8. 彩钢板围墙580米; 9. 新增12m高压水泥电杆12根; 10. 新增彩钢房20㎡(配套水电工程); 11. 脱毛设备1套; 12. 消毒设备1套; 13. 鸡苗2000只。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1: 滩鸡养殖大棚	420平米	420平米	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 扑杀蚊虫灯	14盏	6盏				
			指标3: 暖棚配套饲喂设施	1套	1套				
			指标4: 生产用房	125.58平米	125.58平米				
			指标5: 50KVA变压器	1 台	1 台				
			指标6: 10KV架空电缆	450米	450米				
			指标7: 低压地埋电缆	81.28米	87.96米				
			指标8: 给水管网	40米	40米				
			指标9: 彩钢板围墙	580米	580米				
			指标10: 脱毛设备	1套	1套				
			指标11: 消毒设备	1套	1套				
			指标12: 鸡苗	2000羽	2000羽				
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	9.5		
		成本指标	项目完成成本	100	99.42	10	9.9		
	效益 指标 (40分)	经济效益	促进产业融合,提升村集体经济收入	100%	95%	10	9	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		社会效益指标	解决当地就业问题,提高人民生活水平	100%	100%	10	10	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分。	
		生态效益指标	改善养殖方式,提高生产条件	100%	100%	10	9		
		可持续影响指标	持续改善群众生活生产条件覆盖率	100%	95%	10	9		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	96.3		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。