

杨美玲

中央农村综合改革专业支付资金项目支出绩效目标执行监控表

(2024年度)

项目名称		冯记沟乡丁记寨村2024年乡村振兴示范村项目		项目负责人	杨美玲	联系电话	18309633223
实施单位		冯记沟乡人民政府		实施单位	冯记沟乡人民政府		
项目资金(万元)		年度资金总额:		年初预算数	7月-12月执行数	全年预计执行数	
其中:中央农村综合改革专业支付资金		100		100	100	100	
年度总体目标 对三道井及双庄坑自然村现有混凝土道路沥青罩面2.254km(沥青罩面维修),巷道及入户路硬化315m,维修广场1处,场地改造1项,项目建成后,有效改善群众人居环境和出入交通环境。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	7月-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	巷道硬化(m)	315m	315m	315m		
		混凝土路维修(km)	2.254km	2.25km	2.254km		
		维修广场(处)	1处	1处	1处		
		公共活动场地改造(项)	1项	1项	1项		
		验收合格率	100%	100%	100%		
	质量指标	巷道硬化(万元)	14.8	17.71	17.71		
		混凝土路维修(万元)	67.62	69.44	69.44		
		维修广场(万元)	10	8	8		
	成本指标	公共活动场地改造(项)	7	5	5		
	时效指标	任务完成时间	2024年9月完成	2024年9月完成	2024年9月完成		
效益指标	经济效益	农村经济发展水平	显著提高	显著提高			
	生态效益	生态环境	显著改善	显著改善			
	社会效益	项目可持续时间	长期	长期			
满意度指标	群众满意度	群众满意度(≥**%)	≥95%	≥95%			

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注:说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。