

## 盐池县2022年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接—村道查漏补缺及安全隐患消除工程项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		盐池县2022年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接—村道查漏补缺及安全隐患消除工程								
主管部门		盐池县乡村振兴局			实施单位	盐池县乡村振兴局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	904.0572	904.0572	904.0572	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 大力实施农村基础设施巩固提升工程 补齐农村基础设施存在的短板,在7个乡镇28行政村的38个自然村实施道村道(巷道)硬化60km。 2、改善项目区群众生活、生产条件,消除安全隐患78处。			1、为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 大力实施农村基础设施巩固提升工程,补齐农村基础设施存在的短板,在7个乡镇28行政村的38个自然村实施道村道(巷道)硬化60km。 2、改善项目区群众生活、生产条件,消除安全隐患78处。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:村道、巷道硬化(公里)	≥60公里	≥60公里	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2:村道隐患消除(处)	≥78处	≥78处					
			指标3:排水边沟(公里)	≥3.5公里	≥3.5公里					
			指标4:安全护栏(公里)	≥2.4公里	≥2.4公里					
		质量指标 (10分)	指标1:项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10			
			指标2:.....							
		时效指标 (10分)	指标1:当年资金支出率	≥100%	≥100%	10	10			
			指标2:.....							
		成本指标 (10分)	指标1:资金投入	904.0572万元	904.0572万元	10	10			
			指标2:.....							
		效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1:.....						
				指标2:.....						
	.....									
	社会效益指标 (10分)		指标1:受益人口	≥1.9万人	≥1.9万人	10	10			
			指标2:.....							
	生态效益指标 (10分)		指标1:生态环境改善情况	较为明显	较为明显	10	10			
			指标2:.....							
	可持续影响指标 (10分)		指标1:利用年限	≥8年	≥8年	10	10			
		指标2:.....								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	指标1:群众满意度	95%	95%	20	20				
		指标2:.....								
<b>总 分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施