

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			盐池县2022年城镇老旧小区改造项目						
主管部门			11642126010155866X			实施单位	盐池县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	677	677	677	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	677	677	677	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	年初设定目标：：对盐池县城内石油家属楼等27个小区进行配套基础设施建设及节能改造，总建筑面积12.6万平方米，涉及1171户居民。通过老旧小区改造，加强城市基础设施建设，强化城市市容环境、社会秩序、服务质量等方面的建设和管理，不断提高城市的文明程度和市民素质，从而塑造现代的城市文明形象。					年度总体目标完成情况综述：对盐池县城内石油家属楼等27个小区进行配套基础设施建设及节能改造，总建筑面积12.6万平方米，涉及1171户居民。通过老旧小区改造，加强城市基础设施建设，强化城市市容环境、社会秩序、服务质量等方面的建设和管理，不断提高城市的文明程度和市民素质，从而塑造现代的城市文明形象。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	改造老旧小区数量	27个	27个	2	2	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			改造户数	1171户	1171户	3	3		
			改造面积	12.6万m²	12.6万m²	3	3		
			改造楼栋数	47栋	47栋	2	2		
		质量指标 (10分)	验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	开工目标完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标 (10分)	年度项目投入资金	677万元	677万元	10	10		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标 (10分)	带动周边经济发展、有利于实现了物业的保值增值	明显	明显	10	9	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益 指标 (10分)	改善居民居住条件和环境，创造和谐小区	有利	有利	10	9		
		生态效益 指标 (10分)	改善居住条件，美化环境	显著	明显	10	9		
		可持续影响指标 (10分)	对居民生活基础设施进行改造维修，改善居民生活环境	长期	长期	10	9		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	老旧小区居民满意度（≥%）	≥100%	90%	20	18	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	94		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。