

中共盐池县委组织部

盐池县老年大学（南校区）维修改造项目 经费 2022 年度绩效自评报告

2022 年，县财政局下达我单位老年大学（南校区）维修改造项目经费 36.77 万元，维修老年大学教室屋顶漏水（因现楼顶搭建彩钢板，需拆除后进行更换）、粉刷内外墙体、改建卫生间 2 处、改建门口通道、增设无障碍通道、更换门窗等。现就 2022 年度老年大学（南校区）维修改造项目经费绩效作出以下汇报：

一、绩效目标批复下达情况

2022 年县财政局下达我部老年大学（南校区）维修改造项目经费资金共一批，金额为 36.77 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022 年我部老年大学（南校区）维修改造项目经费 36.77 万元，于 2022 年通过财政一体化系统下达指标 36.77 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

我部老年大学（南校区）维修改造项目经费 40.00 万元，

主要用于维修老年大学教室屋顶漏水、粉刷内外墙体、改建卫生间 2 处、改建门口通道、增设无障碍通道、更换门窗等，资金支出 36.77 万元，结余 3.23 万元，资金执行率 100%。

3、资金管理情况

我部严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。维修老年大学教室屋顶漏水、粉刷内外墙体、改建卫生间 2 处、改建门口通道、增设无障碍通道、更换门窗等。

(2)质量指标。符合维修改造设施的规定。

(3)时效指标。项目按时开工、按期完工。

(4)成本指标。建筑工程费 36 万元，工程建设及其他费用 2.65 万元，预备费 1.35 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)社会效益指标。落实老干部两项待遇，重视老干部服务工作，改善老年大学办学条件。

(2)可持续影响指标。激发离退休干部发挥正能量。

3、满意度指标完成情况分析。

老年大学学员满意度 100%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)项目主管领导将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

(二)按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

四、其他需要说明的问题

无

中共盐池县委组织部

2023年4月21日