

## 2024 年盐池县村道安全生命防护工程 项目 2025 年度绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展 2025 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2026〕24 号），我段精心组织、安排专人，对 2024 年盐池县村道安全生命防护工程项目绩效进行了认真的评估和总结，现将项目情况报告如下：

### 一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达 2024 年盐池县村道安全生命防护工程项目资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达 2024 年盐池县村道安全生命防护工程项目资金预算和绩效目标情况。

根据《盐池县 2025 年财政预算划转通知书》（盐财预〔公共预算〕2025 第 051 号）文件下达资金 15.120106 万元，用于实施 2024 年盐池县村道安全生命防护工程项目。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。根据（盐财预〔公共预算〕2025 第 051 号）下达资金 15.120106 万元，已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。下达的 15.120106 万元，已支

付完成 15.120106 万元。

3、项目资金管理情况分析。严格做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据均符合规定。严格执行项目财务管理制度，项目资金的实际支出使用规范合理，未出现挤占和挪用现象。

## （二）绩效目标完成情况分析。

根据《自治区交通运输厅关于下达 2024 年全区农村公路项目计划的通知》（宁交函〔2024〕115 号），计划实施 2024 年盐池县村道安全生命防护工程，主要对 40 条村道实施村道安全生命防护工程，路线总长 234.756 公里，隐患里程共计 58.637 公里，通过实施安全生命防护工程，进一步消除群众出行安全隐患，提高公路服务水平，建设平安交通，保障群众安全出行。我段严格按照相关程序进行，确保了项目的可行性和实效性，项目全部按计划实施，开工率、完工率均达到 100%。资金使用做到公开、公平，专款专用，严格执行项目财务管理制度，项目资金的实际支出使用规范合理，未出现挤占和挪用等违规行为。

### 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2024 年盐池县村道安全生命防护工程，完成对 40 条村道实施村道安全生命防护工程，路线总长 234.756 公里，隐患里程共计 58.637 公里。

（2）质量指标。质量完好。

（3）时效指标。按时完成项目。

（4）成本指标。支持农村公路日常养护项目补助资金 15.120106（万元/项）。

## 2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。明显促进农村经济发展。

（2）社会效益。提升公路安全水平。

（3）生态效益。为群众提供“安、快、畅、美、”的道路行驶环境、道路通畅整洁达到 95%以上。

（4）可持续影响。持续提高农村公路养护管理水平。

## 3、满意度指标完成情况分析。

对 2024 年盐池县农村公路路况提升工程（精细化提升）实施后，经向群众发放调查问卷，进行满意度测评，社会群众满意度达到 85%以上以上。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、项目管理办法等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过盐池县政府门户网站“绩效管理”专栏公开，予以公示，接受社会监督。

## 五、其他需要说明的问题

无。