

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称: 盐池县民族街西段（平安大道—盐林路）
管网改造及路面恢复工程

项目编号: 2212-640323-17-01-627086

建设地点: 吴忠市盐池县城城区

验收单位: 盐池县住房和城乡建设局

验收时间: 2024年7月16日

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称: 盐池县民族街西段(平安大道—盐林路)
管网改造及路面恢复工程
项目编号: 2212-640323-17-01-627086
建设地点: 吴忠市盐池县城城区
验收单位: 盐池县住房和城乡建设局
验收时间: 2024年7月16日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	盐池县民族街西段(平安大道—盐林路)管网改造及路面恢复工程	行业类别	城市管网工程
主管部门 (或主投资方)	盐池县住房和城乡建设局	项目性质	改建
水土保持方案批复机关、文号及时间	盐池县审批服务管理局-《水土保持行政许可承诺书》(编号:盐审许可 2024-015) 2024 年 5 月 29 日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2023 年 6 月开工, 2023 年 12 月完工		
水土保持方案编制单位	宁夏东青工程技术服务有限公司		
水土保持初步设计单位	\		
水土保持监测单位	\		
水土保持监理单位	宁夏海一工程管理有限公司		
水土保持施工单位	宁夏佳亿诚建筑工程有限公司		
水土保持设施验收技术服务单位	宁夏通途项目管理有限公司		

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、水利部办公厅《关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（水保〔2018〕133号）等要求，盐池县住房和城乡建设局于2024年7月16日组织召开了盐池县民族街西段（平安大道—盐林路）管网改造及路面恢复工程水土保持设施自主验收会。参加验收会议的有建设单位盐池县住房和城乡建设局、水土保持方案编制单位宁夏东青工程技术有限公司、水土保持设施验收技术服务单位宁夏通途项目管理有限公司、水土保持施工单位宁夏佳亿诚建筑工程有限公司等单位代表（各单位代表名单附后）。

验收组成员实地查勘了现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于项目水土保持设施实施情况的介绍，水土保持设施验收技术服务单位关于水土保持施工过程中及各项技术工作开展情况的汇报，经过质询、讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

盐池县民族街西段（平安大道—盐林路）管网改造及路面恢复工程位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县城区内，项目起点坐标为东经：107°23'4.28"，北纬37°47'44.13"，项目终点坐标为东经：107°23'37.07"，北纬37°47'32.43"，为改建项目。建设内容为：对盐池县民族街西段（平安大道—盐林路）优化改造，同时优化改造本段工程内所包含的给排水、燃气、供热、通信等工程。项目占地面积为3.84hm²，均为永久占地，占地类型为建设用地。建设期实际开挖土方量为0.21万m³，回填

土方量为 0.20 万 m³，余方为 0.01 万 m³，余方运至盐池县城市建筑垃圾填埋场综合处理，无借方。工程总投资 5091.99 万元，其中土建投资 3169.72 万元。于 2023 年 6 月开工，2023 年 12 月完工，总工期 6 个月。项目建设不涉及拆迁安置及专项设施改（迁）建。

（二）水土保持方案编报及批复情况

盐池县住房和城乡建设局于 2024 年 3 月委托宁夏东青工程技术有限公司开展水土保持方案编制工作。

宁夏东青工程技术有限公司根据对现场踏勘，查阅相关技术资料获知，项目主体工程设计的水土保持措施体系较为完善，水土保持方案中不再补充设计其他水土保持措施。已实施的水土保持措施有：

（1）临时措施

- ①密目网苫盖 4000m²；②洒水抑尘 1100m³；
- ③彩钢板拦挡 3000m。

按照要求，宁夏东青工程技术有限公司于 2024 年 3 月编制完成了《盐池县民族街西段（平安大道—盐林路）管网改造及路面恢复工程水土保持方案报告表》，报送盐池县审批服务管理局审批。

2024 年 5 月 29 日，盐池县审批服务管理局以《盐池县民族街西段（平安大道—盐林路）管网改造及路面恢复工程水土保持行政许可承诺书》（编号：盐审许可 2024-015）批复水土保持方案。批复的水土流失防治责任范围为 3.84hm²，水土保持总投资 26.64 万元，水土流失防治标准为：水土流失治理度

85%，土壤流失控制比 1.0，拦渣率 87%，表土保护率、林草植被恢复率和林草覆盖率不作要求。

（三）水土保持后续设计情况

本项目水土保持方案已完成，主体工程设计的水土保持措施较为完善，并纳入了各阶段设计文件及图纸中；主体工程以及水土保持方案中设计的水土保持措施可以满足水土保持的需求，水土保持措施体系较为完善，故主体工程没有开展专项的水土保持后续设计。

（四）水土保持设施完成情况

2024 年 7 月，项目建设单位盐池县住房和城乡建设局委托宁夏通途项目管理有限公司承担本项目的水土保持设施验收技术服务工作。水土保持设施验收技术服务单位经现场核查和查阅资料，本项目实际发生水土流失防治责任范围 3.84hm^2 ，免征水土保持补偿费。项目基本落实了水土保持方案确定的各项防治措施，实施了以下水土保持措施。

（1）临时措施

①密目网苫盖 4000m^2 ；②洒水抑尘 1100m^3 ；

③彩钢板拦挡 3000m 。

建成的水土保持设施保存完好，持续稳定地发挥着水土保持作用。

（五）验收结论

盐池县民族街西段（平安大道—盐林路）管网改造及路面恢复工程水土保持措施设计及布局合理，工程质量达到了设计标准。各项水土流失防治指标达到了方案确定的指标值，其中：

水土流失治理度 99.9%、土壤流失控制比 5.00、渣土防护率 95.65%。

验收组认为：盐池县住房和城乡建设局依法编制了水土保持方案，免征水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案落实完成了各项水土流失防治措施，完成的水土保持设施质量总体合格，各项水土流失防治指标达到了方案确定的目标值，较好的控制和减少工程建设中的水土流失；水土保持后续管理、维护责任得到落实；符合水土保持设施验收合格的条件，经验收组评议，同意验收结论为合格。







（六）后续管护要求

该项目水土保持设施验收合格后，运行管理单位应当依法防治生产运行过程中发生的水土流失，加强对水土保持设施的管理维护，确保水土保持设施长期发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	工作单位	职务/ 职称	签字	备注
组长	王国洋	盐池县住房和城乡建设局	项目办 主任		建设单位
成员	张国利	宁夏通途项目管理有限公司	工程师		验收技术服务单位
	伏启鹏	宁夏东青工程技术有限公司	工程师		水土保持方案编制单位
	乔亚飞	宁夏佳亿诚建筑工程有限公司	项目经理		主体工程施工单位
	李辉	宁夏海一工程管理有限公司	工程师		主体工程监理单位
	王立明	特邀专家	高工		特邀专家

三、验收组成员签字表

分工	姓名	工作单位	职务/ 职称	签字	备注
组长	王国洋	盐池县住房和城乡建设局	项目办主任		建设单位
成员	张国利	宁夏通途项目管理有限公司	工程师		验收技术服务单位
	伏启鹏	宁夏东青工程技术服务有限公司	工程师		水土保持方案编制单位
	乔亚飞	宁夏佳亿诚建筑工程有限公司	项目经理		主体工程施工单位
	李辉	宁夏海一工程管理有限公司	工程师		主体工程监理单位
	王立明	特邀专家	高工		特邀专家



项目区现状照片



项目区现状照片



项目区现状照片



项目区现状照片

盐池县审批服务管理局文件

盐审服管发〔2022〕493号

盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县民族街西段（平安大道—盐林路）管网改造及路面恢复工程可行性研究报告》的批复

住房和城乡建设局：

报来“《关于批准<盐池县民族街西段（平安大道—盐林路）管网改造及路面恢复工程可行性研究报告>的请示》（盐建发〔2022〕231号）”及相关附件已收悉。项目代码：2212-640323-17-01-627086。经研究，现批复如下：

一、原则同意所报盐池县民族街西段（平安大道—盐林路）管网改造及路面恢复工程可行性研究报告。该项目主要任务是为

为进一步满足群众居住质量、改善人民生活环境，提高道路排水能力，改善道路通行环境，完善城市基础设施建设。

二、该项目建设范围为盐池县民族街。

三、建设内容及规模：本项目改造民族街西段（平安大道—盐林路），改造道路长度为 962.493 米，主要建设内容：

（一）道路工程：拆除原沥青路面 23000 平米，拆除旧人行道砖路面 10000 平米，拆除旧水泥砼道牙 2250 米，拆除踏步 810 立方米；新建沥青混凝土车行道 24000 平米，透水砼道砖人行道 10000 平米，彩色透水砼健康步道 3600 平米，花岗岩立道牙 4700 米，花岗岩平道牙 2900 米，花岗岩树框 310 套，花岗岩板踏步 810 立方米；中央隔离栏杆（铸铁）950 平米。

（二）给水工程：新建球墨铸铁给水主管（DN400）1000 米，配套各类预留管、接户管、检查井、阀门井等。

（三）再生水工程：新建 De110 聚乙烯给水主管(PE100 级)1000 米，配套各类预留管、洒水栓井、检查井、阀门井等。

（四）污水工程：新建 D1000Ⅱ级钢筋砼排水主管 150 米，D800 毫米Ⅱ级钢筋砼排水主管 950 米，配套各类预留管、检查井、阀门井等。

（五）雨水工程：新建 D1500Ⅱ级钢筋砼排水主管 600 米，D1200 毫米Ⅱ级钢筋砼排水主管 400 米，D1000Ⅱ级钢筋砼排水主管 300 米，配套各类检查井、阀门井、雨水篦子等。

（六）供热工程：新建 DN500 聚乙烯外套、聚氨脂保温管直埋管 1250 米，更换二级管网，配套各类检查井、泄水井、放

气井。

（七）电力工程：新建 2914 米电力管线，采用 3*4+2 回接口包封排管通道，管材采用 12 根 PE200 管加 2 根 PE100 管，其次由北向南过路主干通道采用 2*3+2 回接口包封排管通道，总长 155 米，管材采用 6 根 PE200 管加 2 根 PE100 管，然后将民族西街两侧现有强电架空线路进行入地改造。全段配建 500kVA 美式箱变 6 台，630kVA 欧式箱变 2 台，配套 10kV、0.4kV 电力电缆、电缆终端等。

（八）通信工程：新建 1000 米电缆排管（2*3），七孔梅花管（CPVC， $\phi 110$ ）6000 米。

（九）路灯工程：新建 LED 双头路灯 60 盏，配套一台路灯箱变、低压电缆及其他附属设施

（十）燃气工程：新建 DN160 PE100 天然气中压管道 1200 米，配套阀门井及燃气警示带。

四、项目概算总投资 4986.01 万元。建设资金来源为申请中央预算内投资资金、自治区资金及县财政配套资金。

五、由盐池县住房和城乡建设局组建项目法人，负责项目前期工作、建设及运营管理。有关部门和项目法人单位要进一步落实各项建设资金，要严格按照基本建设管理程序，实行法人负责制、招投标制、建设监理制和合同管理制。依法依规做好招投标工作。

六、在初步设计阶段，要结合地形，进一步复核工程量，论证优化工程设计方案，确保工程建设运行安全和效益发挥。复核

工程建设对周边环境的影响，进一步完善环境保护和水土保持方案，优化施工组织设计，尽可能减少对生态的不利影响。

七、请根据上述原则进一步优化设计方案，编制工程初步设计，报我局审查批复。



（此件公开发布）

抄送：纪委监委，财政局，发改局，审计局，统计局。

盐池县审批服务管理局

2022年12月27日印发

水土保持行政许可承诺书

编号: 竣审许可2024-015号

项目名称	盐池县民族街西段（平安大道—盐林路）管网改造及路面恢复工程
建设地点	项目位于盐池县城区内；项目区起点地理坐标东经：107°23'4.28"，北纬 37°47'44.13"。
区域评估情况	开发区名称：\
水土保持方案公开情况	公示网站：水土保持公示网 https://www.yanshou100.com/item_detail.html?id=317012
	起止时间：2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 15 日
	公众意见接收和处理情况：公示无意见
生产建设单位	名称：盐池县住房和城乡建设局
	统一社会信用代码：11642126010155866X
	地址：盐池县盐州南路 184 号 电子信箱：
	法人代表：郑文林 联系电话：13895247217
	授权经办人姓名：王国洋 联系电话：13099535157 证件类型及号码：身份证 640323199701120015

<p>生产建设单位 承诺内容</p>	<p>1.已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。</p> <p>2.所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求。</p> <p>3.严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。</p> <p>4.水土保持补偿费符合免征情形。</p> <p>5.积极配合水土保持监督检查。</p> <p>6.愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。</p> <p>7.其他需承诺的事项。</p> <p>法人代表（签字）： 生产建设单位（盖章）</p> <p>年 月 日</p>
<p>审批部门 决定</p>	<p>上述承诺以及提交的水土保持方案，材料完整、格式符合规定要求，准予许可。</p> <p>水行政主管部门或者 其他审批部门（盖章）</p> <p>年 月 日</p>

备注：1.本表除编号、许可决定部分外，均由生产建设单位填写。

2.本表“公众意见接收和处理情况”因内容较多填写不下时，另附页填写。

3.本表“生产建设单位承诺内容”和“审批部门许可决定”不可分割，分割无效。

4.本表一式三份，生产建设单位、水行政主管部门（或其他审批部门）、监督检查部门各执一份。

盐池县民族街西段（平安大道—盐林路）管网改造及 路面恢复工程

时间：2024-07-16 [二维码](#)

项 目 盐池县民族街西段（平安大道—盐林路）管网改造及 路面恢复工程

项目类型 城市建设类-城市管网工程

建设单位 盐池县住房和城乡建设局

编制单位 宁夏通途项目管理有限公司

监测单位 无

地理位置 宁夏回族自治区吴忠市盐池县

说 明 根据《中华人民共和国水土保持法》《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)和自治区水利厅关于印发《宁夏回族自治区生产建设项目水土保持监督管理办法》的通知(宁水规发〔2023〕2号)的通知的有关要求，我单位于2024年7月16日组织完成了“盐池县民族街西段（平安大道—盐林路）管网改造及 路面恢复工程”水土保持设施自主验收工作，现将《盐池县民族街西段（平安大道—盐林路）管网改造及 路面恢复工程水土保持设施验收鉴定书》公开公示，对于公众反应的主要问题和意见，我公司将及时给予处理或解答。

附 件 [附件1：鉴定书-盐池县民族街西段水土保持设施验收.pdf](#)