

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		农村敬老院、老年活动中心附属工程							
主管部门		盐池县人民政府		实施单位	盐池县民政局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50	50	50	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:农村敬老院、老年活动中心附属工程项目外网、室外电气等。			目标1:农村敬老院、老年活动中心附属工程项目外网、室外电气等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	建设外网、室外电气等	平方米	平方米	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标(10分)	按工程项目内容及要求施工	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		时效指标(10分)	完成项目总验收时间	2015/11/1	2015/11/1	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标(10分)	建设项目金额	50万元	50万元	10	10		
	效益指标(40分)	社会效益指标(10分)	指标1:解决了大量农村五保户需要入院集中供养。	效果显著	效果显著	15	15	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
			指标2:保障了老龄化人员的生活物质需求。	满足	满足	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		生态效益指标(10分)	无	/	/	/	/		
		可持续影响指标(10分)	提高老年人生活质量	稳步提高	稳步提高	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	周边群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
 5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。