

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称			盐州路街道办事处老旧小区维修改造项目经费						
主管部门			盐池县盐州路街道办事处			实施单位	盐池县盐州路街道办事处		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		200	196.76	10	98%	9.8
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本资金用于对部分“三无”小区进行改造提升，包括环境卫生整改、路面硬化、小区绿化、完善小区内基础设施建设等工作。					一是完成对部分小区路面修复工程，修复面积达10000平米，二是完成对部分老旧小区楼道粉刷工作；三是完善整合小区花海苑的基础设施建设工作。四是三无小区的环境卫生进行整治。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 （40分）	数量指标 （10分）	老旧小区基础设施维修完成率	100%	100%	5	5	完成值达到指标值，记满分； 未达到指标值，按B/A或A/B× 该指标分值记分。	
			整治环境卫生小区数	192个	192个	5	5		
		质量指标 （10分）	老旧小区基础设施维修合格率	100%	100%	5	5	1.若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50% （含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按B/A或A/B×该指标分值 记分。	
			小区环境卫生整洁度	98%	98%	5	5		
		时效指标 （10分）	项目资金支付进度	及时	及时	10	10		
		成本指标 （10分）	老旧小区人居环境改造提升	196.76万元	196.76万元	10	10		
		经济效益指标 （10分）				10	0	1.若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50% （含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按B/A或A/B×该指标分值 记分。	
	效益 指标	社会效益 指标（10分）	老旧小区可持续使用时间	≥10年	持续延长	10	9		
		生态效益指标 （10分）				10	0		
		可持续 影响指标 （10分）	提高居民对小区内公共设施的保 护意识	≥92%	92%	10	9		
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指标（10分）	辖区居民对老旧小区维修改造工作的 满意度	≥95%	95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	97.8		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。